

矢加部配水場耐震化再構築の進捗状況について

(令和5年3月現在)

事業名	事業箇所	事業年度	事業費(千円)	主な事業の進捗状況
矢加部配水場耐震化事業	柳川市矢加部 矢加部配水場	令和2年度	203,700	管理棟・ポンプ棟建築工事
		令和3年度	803,650	管理棟・ポンプ棟建築工事 電気・機械設備築造 場内配管工事
		令和4年度	455,900	電気・機械設備築造 場内配管工事 受水管整備
		令和5年度	379,160 (予定)	電気・機械設備築造 受水管整備
		令和6年度	66,077 (予定)	電気・機械設備築造 場内外構整備

※令和6年度末に事業完了し運用の見込み