

沖端水天宮周辺地区整備事業 全体事業スケジュール(水郷柳河掘割地区都市再生整備計画)

項目	2020 (R2) 年度			2021 (R3) 年度			2022 (R4) 年度			2023 (R5) 年度			2024 (R6) 年度			2025 (R7) 年度			2026 (R8) 年度			
・ 舗装工事																						
・ 照明施設工事																						
・ 演出照明工事																						
・ 電線共同溝工事																						
・ 柳植栽工事																						
・ 汲水場工事																						
・ 共同乗船場の整備																						
・ 護岸の根固め工事																						
・ 水族館西護岸工事																						
関連事業																						
(参考) 上下水道工事																						
(参考) 二丁樋門ポンプ設置工事																						

・ 舗装工事

・ 照明施設工事

・ 演出照明工事

・ 電線共同溝工事

・ 柳植栽工事

・ 汲水場工事

・ 共同乗船場の整備

・ 護岸の根固め工事

・ 水族館西護岸工事

関連事業

(参考) 上下水道工事

(参考) 二丁樋門ポンプ設置工事

本体管路

引込管～電柱抜柱

完了

完了

完了

稲荷町エリア
完了

鬼童町エリア
完了

沖端町エリア
完了

水道管本設

完了

※川下り業者との協議進捗に合わせて整備