

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 27 号		
建設工事等の名称	三橋地区（その1）舗装補修工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋地区		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	舗装工 表層（再密As13） $t=4\text{cm}$ $b<1.4\text{m}$ $A=60.0\text{m}^2$ 表層（再密As13） $t=4\text{cm}$ $3.0\text{m}<b$ $A=499.0\text{m}^2$ 表層（再密As13） $t=5\text{cm}$ $3.0\text{m}<b$ $A=597.0\text{m}^2$ オーバーレイ（再密As13） $t=3\text{cm}$ $b<1.4\text{m}$ $A=12.0\text{m}^2$ 薄層カラー舗装 常温塗布式 $A=34.0\text{m}^2$ 不陸整正 $A=23.0\text{m}^2$ 不陸整正（RC-40） $t=3\text{cm}$ $A=1,096.0\text{m}^2$ 不陸整正（RC-40） $t=10\text{cm}$ $A=37.0\text{m}^2$ 区画線工 区画線設置 実線白15cm $L=229.0\text{m}$ 区画線設置 破線白15cm $L=59.0\text{m}$	
	変更後	舗装工 表層（再密As13） $t=4\text{cm}$ $b<1.4\text{m}$ $A=41.0\text{m}^2$ 表層（再密As13） $t=4\text{cm}$ $3.0\text{m}<b$ $A=886.0\text{m}^2$ 表層（再密As13） $t=5\text{cm}$ $3.0\text{m}<b$ $A=307.0\text{m}^2$ オーバーレイ（再密As13） $t=3\text{cm}$ $b<1.4\text{m}$ $A=0.0\text{m}^2$ 薄層カラー舗装 常温塗布式 $A=27.0\text{m}^2$ 不陸整正 $A=0.0\text{m}^2$ 不陸整正（RC-40） $t=3\text{cm}$ $A=968.0\text{m}^2$ 不陸整正（RC-40） $t=10\text{cm}$ $A=340.0\text{m}^2$ 表層（再密As13） $t=4\text{cm}$ $1.4\text{m}\leq b<3.0\text{m}$ $A=54.0\text{m}^2$ オーバーレイ（再密As13） $t=3\text{cm}$ $1.4\text{m}\leq b<3.0\text{m}$ $A=15.0\text{m}^2$ 表層（透水性舗装） $t=4\text{cm}$ $b<1.4\text{m}$ $A=20.0\text{m}^2$ 区画線工 区画線設置 実線白15cm $L=241.0\text{m}$ 区画線設置 破線白15cm $L=0.0\text{m}$ 区画線設置 破線白30cm $L=4.0\text{m}$ 区画線設置 矢印・記号・文字15cm換算 白 $L=92.0\text{m}$	
履行期間	変更前	令和4年7月26日	～ 令和4年11月30日
	変更後	令和4年7月26日	～ 令和4年11月30日
契約の相手方	商号又は名称	(株)共和建設	
	住所	福岡県柳川市上宮永町984-8	
契約金額	変更前	5,894,900 円	
	変更後	7,015,800 円	
変更契約日	令和4年11月29日		
変更理由	①高畑地区において、既設舗装厚が15cmあったため、産廃処分量の追加及び路盤工を追加するもの。また、セットバック寄附部分の舗装工事箇所を追加すること及び交差点危険箇所の路面標示を追加し、現場精査の結果、設計変更するもの。		