

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 5 号		
建設工事等の名称	鍛冶屋町今古賀線測量業務委託		
建設工事等の場所	柳川市三橋町藤吉		
建設工事等の種別	測量・コン		
建設工事等の概要	変更前	現地測量 N=1.0式 4級基準点測量 N=4.0点 現地踏査 L=0.22km 中心線測量 L=0.22km 仮BM設置測量 L=0.22km 縦断測量 L=0.22km 横断測量 L=0.22km	
	変更後	現地測量 N=1.0式 4級基準点測量 N=4.0点 現地踏査 L=0.22km 中心線測量 L=0.22km 3級水準点測量観測 L=0.26km 仮BM設置測量 L=0.22km 縦断測量 L=0.22km 横断測量 L=0.22km	
履行期間	変更前	令和5年10月24日	～ 令和6年1月15日
	変更後	令和5年10月24日	～ 令和6年1月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)中建コンサルタント	
	住所	福岡県柳川市三橋町正行327-1	
契約金額	変更前	3,014,000 円	
	変更後	3,043,700 円	
変更契約日	令和5年12月5日		
変更理由	路線測量にあたり、委託場所付近に水準点（既知点）が無かったことから、現地の高さを確認するため、3級水準点測量観測を増工し増額変更を行うものである。		