

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	新上中野橋改修工事		
建設工事等の場所	柳川市古賀、南浜武		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	○工事延長 L=21m 下部工補強(A1橋台) N=1箇所 下部工補強(A2橋台) N=1箇所 上部工 PC床版設置 N=1式 塗膜系防水 A=38m ² 基層(橋面部、t=平均5cm) A=38m ² 表層(橋面部、t=4cm) A=38m ² 表層(取付部、t=4cm) A=63m ²	
	変更後	○工事延長 L=21m 下部工補強(A1橋台) N=1箇所 下部工補強(A2橋台) N=1箇所 上部工 PC床版設置 N=1式 塗膜系防水 A=38m ² 基層(橋面部、t=平均5cm) A=38m ² 表層(橋面部、t=4cm) A=38m ² 表層(取付部、t=4cm) A=63m ²	
履行期間	変更前	令和5年12月14日	～ 令和6年3月15日
	変更後	令和5年12月14日	～ 令和6年6月28日
契約の相手方	商号 又は 名称	甲栄建設(株)	
	住所	福岡県柳川市大和町栄866-3	
契約金額	変更前	17,164,400 円	
	変更後	17,164,400 円	
変更契約日	令和5年12月28日		
変更理由	本工事は、水路断面協議に不測の日数を要したため、市議会の繰越承認を受け、工期の延長を行うものである。		