

## 変更契約結果表

発注部課名 都市計画課

起工番号	起工第 5 号		
建設工事等の名称	旧柳川市消防団第11分団明古部格納庫解体工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町明野		
建設工事等の種別	解体		
建設工事等の概要	変更前	仮設工事 1.0式 建物解体工事 1.0式 外構解体他工事 1.0式 産業廃棄物運搬費 1.0式 産業廃棄物処分費 1.0式	
	変更後	仮設工事 1.0式 建物解体工事 1.0式 外構解体他工事 1.0式 産業廃棄物運搬費 1.0式 産業廃棄物処分費 1.0式	
履行期間	変更前	令和5年11月16日	～ 令和6年1月15日
	変更後	令和5年11月16日	～ 令和6年1月31日
契約の相手方	商号又は は名称	(株)河商	
	住所	福岡県柳川市大和町六合631	
契約金額	変更前	1,447,600 円	
	変更後	1,447,600 円	
変更契約日	令和6年1月9日		
変更理由	石綿含有調査の結果、外壁材等にアスベストが含有しており、アスベスト含有建材の除去に期間を要するため、工期を延長するものである。		