

変更契約結果表

発注部課名 上下水道課

起工番号	起工第 18 号		
建設工事等の名称	矢加部配水場受水送水管整備工事		
建設工事等の場所	柳川市矢加部配水場地内		
建設工事等の種別	水道		
建設工事等の概要	変更前	受水送水管布設工 ・DIP-NS φ500 L=195.2m ・DIP-NS φ400 L= 1.9m ・DIP-GX φ350 L= 54.3m ・DIP-NS φ250 L= 26.3m 弁（室）設置工 ・送水管流量計・流調弁（室設置） N=1式 ・大牟田系送水管流調弁（室設置） N=1式	
	変更後	受水送水管布設工 ・DIP-NS φ500 L=198.2m ・DIP-NS φ400 L= 10.0m ・DIP-GX φ350 L= 39.9m ・DIP-NS φ250 L= 20.1m 弁（室）設置工 ・送水管流量計・流調弁（室設置） N=1式 ・大牟田系送水管流調弁（室設置） N=1式 仮設工 山留工 N=1式	
履行期間	変更前	令和4年11月9日	～ 令和6年1月31日
	変更後	令和4年11月9日	～ 令和6年1月31日
契約の相手方	商号又は名称	(株)岡工務店	
	住所	福岡県柳川市本町68-9	
契約金額	変更前	117,590,000 円	
	変更後	139,321,600 円	
変更契約日	令和6年1月22日		
変更理由	福岡県南広域水道企業団の施工予定である送水流量計等の機器が、本工事の工期内での施工が困難となったため、一部未施工となったもの、その他、現場状況により、配管及び機器の増減が発生したため、内容の変更を行うものである。		