

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 22 号		
建設工事等の名称	白鳥塩塚線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町垂見		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 97.0 m 擁壁工 L型擁壁工 (H=1000) L = 75.0 m 嵩上工 護岸嵩上工 (平均H=55cm) L = 13.0 m 舗装工 不陸整正 (補足材なし) A = 334.0 m ² 上層路盤工 (RC-40, t=15cm) A = 105.0 m ² 表層 (再生密粒度AS, t=5cm) A = 440.0 m ² 区画線工 区画線設置 (黄 B=15cm 実線) L = 90.0 m 区画線設置 (白 B=15cm 実線) L = 90.0 m 区画線設置 (白 B=45cm 実線) L = 20.0 m	
	変更後	工事延長 L = 97.0 m 擁壁工 L型擁壁工 (H=1000) L = 72.0 m 嵩上工 護岸嵩上工 (平均H=55cm) L = 13.0 m 舗装工 不陸整正 (補足材なし) A = 334.0 m ² 上層路盤工 (RC-40, t=15cm) A = 105.0 m ² 表層 (再生密粒度AS, t=5cm) A = 440.0 m ² 歩道スラブ工 L = 1.0 式 区画線工 区画線設置 (黄 B=15cm 実線) L = 98.0 m 区画線設置 (白 B=15cm 実線) L = 98.0 m 区画線設置 (白 B=45cm 実線) L = 0.0 m 植栽ブロック設置工 N = 1.0 式	
履行期間	変更前	令和4年10月25日	～ 令和5年2月28日
	変更後	令和4年10月25日	～ 令和5年2月28日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)弥永建設	
	住所	福岡県柳川市三橋町垂見812	
契約金額	変更前	7,953,000 円	
	変更後	8,241,200 円	
変更契約日	令和5年2月17日		
変更理由	現地精査の結果、L型擁壁設置工の数量変更を行うものである。併せて各種数量変更を行うものである。		