

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 3 号		
建設工事等の名称	百町垂見線道路舗装補修工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町百町、正行		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	自由勾配側溝（300×300） 表層工（t=5cm）3.0m<b 表層工（t=4cm）b<1.4m 区画線設置（外側線W=15cm） 区画線設置（停止線W=45cm） 区画線設置（T字マーク） 区画線設置（十字マーク） 区画線設置（止まれ）	L=6.0m A=1800.0m <sup>2</sup> A=1.0m <sup>2</sup> L=594.0m L=5.0m N=2.0箇所 N=1.0箇所 N=2.0箇所
	変更後	自由勾配側溝（300×300） 表層工（t=5cm）3.0m<b 表層工（t=4cm）1.4m≤b≤3.0m 区画線設置（外側線W=15cm） 区画線設置（停止線W=45cm） 区画線設置（T字マーク） 区画線設置（十字マーク） 区画線設置（止まれ）	L=5.0m A=1760.0m <sup>2</sup> A=16.0m <sup>2</sup> L=580.0m L=5.0m N=2.0箇所 N=1.0箇所 N=2.0箇所
履行期間	変更前	令和4年9月10日	～ 令和5年1月31日
	変更後	令和4年9月10日	～ 令和5年1月31日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)龍組	
	住所	福岡県柳川市上宮永町984-10	
契約金額	変更前	8,862,700 円	
	変更後	9,320,300 円	
変更契約日	令和5年1月27日		
変更理由	警察協議により、誘導員の人数を増工するものである。また、切削後の舗装状況に合わせ、乳剤をタックコートからプライムコートへ変更するもの。また、No.5からNo.6付近において使用を廃止したコンクリート水路があり施工に支障があったため、構造物取壊し処分を追加すること及び、施工範囲の水路際に雑草が繁茂し排水を阻害していたため、表層工・路盤工を追加し、現場精査の結果、設計変更するもの。		