

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 6 号		
建設工事等の名称	南筑紫地内農業水利施設整備工事		
建設工事等の場所	柳川市筑紫町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L = 78.0 m コンクリート柵渠工 (1,000×1,000) L = 55.0 m 平張コンクリート工 (W=平均400、t=100) A = 22.0 m ² コンクリート杭柵工 (□150×4,000) L = 13.0 m 根固工 (H=600) L = 23.0 m 底版コンクリート工 (t=100) A = 46.0 m ²	
	変更後	水路整備延長 L = 81.7 m コンクリート柵渠工 (1,000×1,000) L = 45.5 m 平張コンクリート工 (W=平均400、t=100) A = 34.0 m ² コンクリート杭柵工 (□150×4,000) L = 26.5 m 根固工 (H=600) L = 25.8 m 底版コンクリート工 (t=100) A = 55.3 m ² 鋼矢板工 (Ⅱ型 L=4.0m) L = 10.3 m	
履行期間	変更前	令和4年10月7日	～ 令和5年2月24日
	変更後	令和4年10月7日	～ 令和5年2月24日
契約の相手方	商号又は は 名称	祐倅建設(株)	
	住 所	福岡県柳川市矢留本町377-8	
契約金額	変更前	7,975,000 円	
	変更後	10,307,000 円	
変更契約日	令和5年2月3日		
変更理由	地元との法線立会の結果、各種工の延長を変更する。またNo. 0からNo. 0 + 10.4の区間において、床掘削の際に隣接家屋のブロック積が崩壊しかかったことにより、当初は柵渠工により計画していたものを、鋼矢板工とコンクリート杭柵工による護岸とし、増額変更するものである。		