

## 変更契約結果表

発注部課名 上下水道課

起工番号	起工第 2 号		
建設工事等の名称	上宮永町・弥四郎町地内下水道設計業務委託		
建設工事等の場所	柳川市上宮永町・弥四郎町地内		
建設工事等の種別	測量・コン		
建設工事等の概要	変更前	設計業務 委託区分【補助】 下水道詳細設計 開削工法（φ1,200mm未満） 管路延長2,300m以上～2,600m未満 推進工法（刃口・小口径） 管路延長750m以上～900m未満 委託区分【単独】 上水道布設替詳細設計 開削工法・小口径（φ350mm以下） φ100mm以下 管路延長900m以上～1,100m未満	
	変更後	設計業務 委託区分【補助】 下水道詳細設計 開削工法（φ1,200mm未満） 管路延長2,300m以上～2,600m未満 推進工法（刃口・小口径） 管路延長750m以上～900m未満 委託区分【単独】 上水道布設替詳細設計 開削工法・小口径（φ350mm以下） φ100mm以下 管路延長900m以上～1,100m未満	
履行期間	変更前	令和5年6月23日	～ 令和6年3月15日
	変更後	令和5年6月23日	～ 令和6年8月23日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)第一技術コンサルタント 柳川営業所	
	住所	福岡県柳川市吉原620-7	
契約金額	変更前	34,995,400 円	
	変更後	34,995,400 円	
変更契約日	令和6年2月19日		
変更理由	業務着手にあたり、事業説明会を開催したが、地元との合意形成に至らず、私有地の測量に着手できない状況となった。複数回の説明会の開催により合意に至ったが、地元調整等に不測の日数を要した為、工期の延長を行うものである。		