

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 27 号		
建設工事等の名称	東ノ宮御所島線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町徳益		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 11.0 m 護岸工 ブロック積工 滑面 A = 21.0 m ² 安全施設工 ガードレール設置工（コンクリート用） L = 11.0 m 舗装工 表層（t = 40 mm 再生密粒度アスコン（13）） A = 45.0 m ² 上層路盤（t = 150 mm RC-40） A = 20.0 m ² 不陸整正（29 mm以上34 mm未満 RC-40） A = 24.0 m ²	
	変更後	工事延長 L = 12.0 m 護岸工 ブロック積工 滑面 A = 22.0 m ² 安全施設工 ガードレール設置工（コンクリート用） L = 11.0 m 舗装工 表層（t = 40 mm 再生密粒度アスコン（13）） A = 51.0 m ² 上層路盤（t = 150 mm RC-40） A = 20.0 m ² 不陸整正（29 mm以上34 mm未満 RC-40） A = 31.0 m ²	
履行期間	変更前	令和5年11月1日	～ 令和6年3月15日
	変更後	令和5年11月1日	～ 令和6年3月15日
契約の相手方	商号又は名称	(株)勝建	
	住所	福岡県柳川市大和町栄1467-5	
契約金額	変更前	3,487,000 円	
	変更後	4,151,400 円	
変更契約日	令和6年2月22日		
変更理由	本工事は、仮締切を設置するにあたり関係機関や地元関係者と協議したが、設置する仮締切高まで水位を低下させることができなかつたため、水替工を増工するものである。また、現地精査の結果、各工種の変更を行うものである。		