## 変 更 契 約 結 果 表

## 発注部課名 建設課

起工第 2 号
中島谷垣開線道路改良(3工区)工事
柳川市大和町栄
土木 工事延長 L=105.0m 擁壁工(プ゚レキャストL型擁壁工) L=193.0m (重力式擁壁工) L= 5.0m 管渠型側溝工 (A~C型 300×300) L= 94.0m 集水桝工 (500×800 2箇所) N= 1.0式 縁石工(歩車道境界(A~C)) L= 99.2m 舗装工 (車道部:路盤、Fe石灰処理) A=841.0㎡ (歩道部:路盤、フィルター層) A=281.0㎡
工事延長 L=105.0m 擁壁工(プレキャストL型擁壁工) L=193.0m (重力式擁壁工) L= 4.5m 管渠型側溝工(A~C型 300×300) L= 94.0m 集水桝工(500×800 2箇所) N= 1.0式 縁石工(歩車道境界(A~C)) L= 97.2m 舗装工(車道部:路盤、Fe石灰処理) A=800.0㎡ (歩道部:路盤、フィルター層) A=265.0㎡
変 更 前
変 更 後
商 号 又は 名 称 (株藤木組)
住 所 福岡県柳川市大和町六合1127
変 更 前 43,286,100 円
変 更 後 42,867,000 円
令和6年2月29日
現地施工に伴い、各工種を精査した結果、構造物の数量を変更し、減工を行うものである。また、併せて施工の際に支障となる電柱の移設に時間を要し、工事着手が遅れたことにより、原工期内での竣工が困難となったため、工期の延長を行うものである。