

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 34 号		
建設工事等の名称	村中八反籠線外1箇所道路舗装工事		
建設工事等の場所	柳川市間		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 279.0 m 表層（再生密粒度アスコン13 t = 4 cm） A = 820.0 m <sup>2</sup> 不陸整正（RC-40 平均 t = 3 cm） A = 820.0 m <sup>2</sup> 区画線（実線45 cm） L = 2.0 m 区画線（文字15 cm） L = 19.0 m	
	変更後	工事延長 L = 300.0 m 表層（再生密粒度アスコン13 t = 4 cm） A = 890.0 m <sup>2</sup> 不陸整正（RC-40 平均 t = 3 cm） A = 890.0 m <sup>2</sup> 区画線（実線45 cm） L = 2.0 m 区画線（文字15 cm） L = 19.0 m	
履行期間	変更前	令和6年2月15日	～ 令和6年3月15日
	変更後	令和6年2月15日	～ 令和6年3月15日
契約の相手方	商号又は は名称	(株)鐘福組	
	住所	福岡県柳川市田脇206-3	
契約金額	変更前	3,817,000 円	
	変更後	4,517,700 円	
変更契約日	令和6年3月7日		
変更理由	現場精査の結果、路面の凹凸やひび割れが著しい箇所が見受けられたため、舗装面積を増工するものである。また、既設舗装版が想定より厚かったため、取壊し工及び運搬処理工を増工するものである。		