

変更契約結果表

発注部課名 上下水道課

起工番号	起工第 2 号		
建設工事等の名称	沖端町枝線下水道築造工事		
建設工事等の場所	柳川市沖端町・稲荷町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	下水道整備延長 L = 761.1m 開削工法VUφ200 L = 608.6m 1号マンホール N = 15個 小口径マンホール N = 6個 取付管 N = 56箇所 小口径推進工法 低耐荷力圧入二工程方式 VPφ200 L = 135.5m 鋼管さや管推進工法一重ケシグ式 SPφ400(VUφ200) L = 17.0m 2号マンホール N = 4個	
	変更後	下水道整備延長 L = 761.1m 開削工法VUφ200 L = 608.6m 1号マンホール N = 15個 小口径マンホール N = 6個 取付管 N = 56箇所 小口径推進工法 低耐荷力圧入二工程方式 VPφ200 L = 135.5m 鋼管さや管推進工法一重ケシグ式 SPφ400(VUφ200) L = 17.0m 2号マンホール N = 4個	
履行期間	変更前	令和5年8月5日	～ 令和6年3月15日
	変更後	令和5年8月5日	～ 令和6年6月21日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)古賀建設工業所	
	住所	福岡県柳川市西浜武1156	
契約金額	変更前	99,037,400 円	
	変更後	99,037,400 円	
変更契約日	令和6年3月6日		
変更理由	着工に伴い同一箇所で施工をしていた都市計画課発注の先行工事である電線共同溝工事と本工事は施工上密接に関連していることから、迂回路確保及び施工手順を含めた工程管理の見直しを図る必要が生じた。その結果、見直しに伴い地元住民、関係者を対象とした工事工程説明会の開催及び関連工事との調整等に不測の日数を要した為、年度内の工事完了が困難となり、工期の延長を行うものである。		