

変更契約結果表

発注部課名 都市計画課

起工番号	起工第 55 号		
建設工事等の名称	沖田農村公園トイレ建替工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町棚町288-2		
建設工事等の種別	建築		
建設工事等の概要	変更前	建築工事	1.0式
		電気設備工事	1.0式
		機械設備工事	1.0式
	変更後	建築工事	1.0式
		電気設備工事	1.0式
		機械設備工事	1.0式
履行期間	変更前	令和5年12月26日	～ 令和6年3月15日
	変更後	令和5年12月26日	～ 令和6年3月22日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)高口直建設	
	住所	福岡県柳川市下宮永町190	
契約金額	変更前	5,764,000 円	
	変更後	5,764,000 円	
変更契約日	令和6年3月12日		
変更理由	杭工事中に、基礎杭の一本が既存パイプラインと重なり、支障となることが発覚した。パイプラインの切り回しを行う必要があり、不測の日数を要したため、工期を延長するものである。		