

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 3 号		
建設工事等の名称	（ゼロ市債）南浜武昭南町線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市南浜武		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L=50.0m コンクリート杭柵工（□150×5,000、笠コン H=0.3~0.5m） 嵩上工（H=0.8m） 落差工（木柵）	L=46.0m L=4.0m N=1.0式
	変更後	工事延長 L=47.0m コンクリート杭柵工（□150×5,000、笠コン H=0.3~0.5m） 嵩上工（H=0.8m） 落差工（木柵） 現場打擁壁工	L=39.0m L=3.0m N=1.0式 L=5.0m
履行期間	変更前	令和6年3月26日	～ 令和6年7月12日
	変更後	令和6年3月26日	～ 令和6年7月12日
契約の相手方	商号又は は 名称	(有)古賀順一建設	
	住 所	福岡県柳川市南浜武350	
契約金額	変更前	5,610,000 円	
	変更後	5,951,000 円	
変更契約日	令和6年6月13日		
変更理由	護岸法線の真上に電線と樹木の枝があり、杭の建て込みの支障となったため、電線カバー設置と木材処分の増工を行う。また、起点部分の電柱及び支柱の移設が困難であり、杭柵の設置が出来ないため、現場打擁壁工への構造変更を行う。特別措置に伴う単価更生も併せて実施するものである。		