

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 26 号		
建設工事等の名称	磯鳥中矢加部線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町柳河		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L=30.0m コンクリートブロック積工（滑面） A= 9.0㎡ コンクリートブロック積工（粗面） A= 24.0㎡ RCボックスカハート設置工（B=1000、H=1000） L= 6.0m 上層路盤（車道・路肩部）（t=200mm、RC-40） A=142.0㎡ 排水管布設工（VUφ600mm 砂基礎含む） L= 10.0m 耐候性大型土のう設置 N=66.0個	
	変更後	工事延長 L=30.0m コンクリートブロック積工（滑面） A= 9.0㎡ コンクリートブロック積工（粗面） A= 24.0㎡ RCボックスカハート設置工（B=1000、H=1000） L= 6.0m 上層路盤（車道・路肩部）（t=200mm、RC-40） A=142.0㎡ 排水管布設工（VUφ600mm 砂基礎含む） L= 10.0m 耐候性大型土のう設置 N=66.0個	
履行期間	変更前	令和4年12月21日	～ 令和5年3月15日
	変更後	令和4年12月21日	～ 令和5年3月31日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)森田技建	
	住所	福岡県柳川市三橋町中山825-5	
契約金額	変更前	7,920,000 円	
	変更後	7,920,000 円	
変更契約日	令和5年3月10日		
変更理由	道路施工に際し、隣接地権者との調整が必要となり不測の日数を要したため、原 工期内での竣工が困難となった。よって、工期の延長を行うものである。		