

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	上土居地内水路復旧工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町皿垣開地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事長 L = 105.0 m 底版コンクリート工 A = 280.0 m <sup>2</sup> 地盤改良工（セメント50kg/m <sup>3</sup> 配合） A = 280.0 m <sup>2</sup> 畦畔復旧 L = 130.0 m	
	変更後	工事長 L = 104.0 m 底版コンクリート工 A = 280.0 m <sup>2</sup> 地盤改良工（セメント70kg/m <sup>3</sup> 配合） A = 280.0 m <sup>2</sup> 畦畔復旧 L = 130.0 m	
履行期間	変更前	令和5年1月19日	～ 令和5年3月15日
	変更後	令和5年1月19日	～ 令和5年3月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)甲斐田工業	
	住所	福岡県柳川市大和町明野1055-2	
契約金額	変更前	4,640,900 円	
	変更後	5,071,000 円	
変更契約日	令和5年3月10日		
変更理由	施工区域内において、堆積土が当初想定より軟弱で施工上支障となったため地盤改良におけるセメント配合量の変更を行うものである。その他、現場精査の結果により数量の変更を行うもの。		