

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 64 号		
建設工事等の名称	新開松橋線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町柳河		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事長 L = 70.9 m 自由勾配側溝 300 × 300 L = 70.9 m 表層（再密As13） t = 4 cm b < 1.4 m A = 24.0 m ² 張コンクリート t = 10 cm 18-8-20 A = 3.0 m ²	
	変更後	工事長 L = 70.9 m 自由勾配側溝 300 × 300 L = 70.9 m 表層（再密As13） t = 4 cm b < 1.4 m A = 17.0 m ² 張コンクリート t = 10 cm 18-8-20 A = 3.0 m ² 表層（再密As13） t = 4 cm 3.0 m < b A = 78.0 m ² 雑工 給水管付替 N = 1.0 箇所	
履行期間	変更前	令和5年1月7日	～ 令和5年3月15日
	変更後	令和5年1月7日	～ 令和5年3月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	マサキ工業	
	住所	福岡県柳川市三橋町高畑245	
契約金額	変更前	2,827,000 円	
	変更後	3,336,300 円	
変更契約日	令和5年3月14日		
変更理由	本工事は、寄附いただいた土地内の農業用開水路を撤去し、道路側溝を設置するものであるが、現在見えている開水路の下にレンガ水路が出てきたため、レンガ水路の撤去を追加するもの。また、1工区の交差点付近道路中央部がすり鉢状に沈下しており、設置した側溝へスムーズに排水が出来ないため、沈下部分の舗装打替を追加すること及び、支障となった給水管の切替工事を追加し、現場精査の結果、設計変更するもの。		