

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 7 号		
建設工事等の名称	百町垂見線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町百町		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 35.0 m 管渠型側溝 300 (標準型) L = 22.0 m 管渠型側溝 300 (集水型) L = 10.0 m 暗渠排水管 (VP φ 250) L = 3.0 m 表層 (t = 5 cm) A = 18.0 m ² 区画線設置 (w = 15 cm) L = 35.0 m	
	変更後	工事延長 L = 36.0 m 管渠型側溝 300 (標準型) L = 25.0 m 管渠型側溝 300 (集水型) L = 8.0 m 暗渠排水管 (VP φ 250) L = 2.0 m 表層 (t = 5 cm) A = 28.0 m ² 区画線設置 (w = 15 cm) L = 36.0 m	
履行期間	変更前	令和6年6月15日	～ 令和6年8月30日
	変更後	令和6年6月15日	～ 令和6年8月30日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)藤木産業	
	住所	福岡県柳川市三橋町枝光247-2	
契約金額	変更前	1,639,000 円	
	変更後	1,741,300 円	
変更契約日	令和6年8月22日		
変更理由	本工事に隣接する水田の水が掘削範囲に流入することで、基礎砕石の適正な転圧等の施工が困難なため、基礎コンクリートに変更するものである。また、現地精査の結果、各工種の数量を変更するものである。		