

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 4 号		
建設工事等の名称	磯島地区農村環境水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町磯島地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L=55.3m ○コンクリート杭柵工(PCH杭□200×5,500) L=120.0m	
	変更後	水路整備延長 L=55.3m ○コンクリート杭柵工(PCH杭□200×5,500) L=116.0m ○浚渫工(A=620m ² 平均堆積厚0.2m) V=124.0m ³ ○農業用水ポンプ電柱復旧工 N=1.0式 ○農業用水パイプ復旧工 N=1.0式	
履行期間	変更前	令和4年10月26日	～ 令和5年3月15日
	変更後	令和4年10月26日	～ 令和5年3月15日
契約の相手方	商号又は名称	久保建設	
	住所	福岡県柳川市三橋町百町480-1	
契約金額	変更前	14,124,000 円	
	変更後	16,566,000 円	
変更契約日	令和5年3月14日		
変更理由	<p>法線立会の結果、護岸延長に変更が生じたため減工する。なお、現地精査の結果、水路内に土砂が堆積しておりより一層の事業効果を図るため浚渫工を増工する。併せて、工事の支障となった農業用水ポンプ電柱及びパイプの復旧工を増工する。</p>		