

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 58 号		
建設工事等の名称	隅町・横山町地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市隅町・横山町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L = 91.0m 被覆工A コンクリート柵渠工 (3,000×1,200) L = 16.0m 被覆工B L = 8.0m 根固工 L = 18.0m コンクリート杭柵工 (□150×5,000) L = 31.0m	
	変更後	水路整備延長 L = 98.9m 被覆工A (1) (2) L = 16.8m コンクリート柵渠工 (1,800×1,000) L = 18.0m 被覆工B L = 8.5m 根固工 L = 21.6m コンクリート杭柵工 (□150×5,000) L = 34.0m	
履行期間	変更前	令和4年10月13日	～ 令和5年3月24日
	変更後	令和4年10月13日	～ 令和5年3月24日
契約の相手方	商号又は名称	(有)洪田工務店	
	住所	福岡県柳川市蒲生字坊主田495-3	
契約金額	変更前	9,273,000 円	
	変更後	9,614,000 円	
変更契約日	令和5年3月24日		
変更理由	現地精査の結果、被覆工Aの構造変更を行う。法線立会の結果コンクリート杭柵工を3.0m、根固工を3.6m、被覆工Bを0.5m増工する。また、柵渠工について、当初の規格では床掘において隣接家屋への被害が予測されたため、規格の変更を行い増額変更する。		