

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 上下水道課

起 工 番 号	起 工 第 10 号		
建設工事等の名称	明野・豊原地内配水管布設替工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町明野・大和町豊原地内		
建設工事等の種別	水道		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長 L = 4 8 1 . 8 m 配水管布設 H P P E φ 1 0 0 L = 3 3 7 . 8 m 配水管布設 D I P - G X L = 2 2 . 5 m 配水管布設 H P P E φ 7 5 L = 6 8 . 5 m 配水管布設 P P φ 3 0 L = 5 3 . 0 m 消火栓設置 地下式 単口 N = 4 . 0 基 給水管付替 N = 2 1 . 0 件	
	変 更 後	工事延長 L = 4 8 1 . 8 m 配水管布設 H P P E φ 1 0 0 L = 3 3 7 . 8 m 配水管布設 D I P - G X L = 2 2 . 5 m 配水管布設 H P P E φ 7 5 L = 6 8 . 5 m 配水管布設 P P φ 3 0 L = 5 3 . 0 m 消火栓設置 地下式 単口 N = 4 . 0 基 給水管付替 N = 2 1 . 0 件	
履 行 期 間	変 更 前	令和6年8月24日 ～ 令和6年12月16日	
	変 更 後	令和6年8月24日 ～ 令和7年1月31日	
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名 称	(有)野田設備	
	住 所	福岡県柳川市大和町皿垣開1563	
契 約 金 額	変 更 前	29,370,000 円	
	変 更 後	29,370,000 円	
変 更 契 約 日	令和6年12月13日		
変 更 理 由	本工事箇所堤防沿いの配水管も同じ老朽管である事から、地権者と協議した結果、追加で布設替工事を行う方針となった。追加工事に伴い、施工箇所が民地内である事から、地権者との調整に不測の日数を要したため、工期を延長するものである。		