

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 建設課

起 工 番 号	起 工 第 1 号		
建設工事等の名称	鍛冶屋町今古賀線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町藤吉		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長 L = 220.0m 車道舗装・夜間 A = 2, 170.0m ² 歩道舗装（一般部） A = 720.0m ² 歩道舗装（側溝部） A = 230.0m ² 乗入舗装 A = 290.0m ² 取付道路舗装 A = 90.0m ² 視覚障がい者誘導用タイル L = 459.0m 区画線設置 溶融式・手動・夜間 L = 869.0m	
	変 更 後	工事延長 L = 220.0m 車道舗装・夜間 A = 2, 170.0m ² 歩道舗装（一般部） A = 720.0m ² 歩道舗装（側溝部） A = 230.0m ² 乗入舗装 A = 290.0m ² 取付道路舗装 A = 90.0m ² 視覚障がい者誘導用タイル L = 459.0m 区画線設置 溶融式・手動・夜間 L = 869.0m	
履 行 期 間	変 更 前	令和6年7月30日	～ 令和7年2月28日
	変 更 後	令和6年7月30日	～ 令和7年3月14日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名 称	(株)梅崎工業	
	住 所	福岡県柳川市片原町22-1	
契 約 金 額	変 更 前	44,737,000 円	
	変 更 後	44,737,000 円	
変 更 契 約 日	令和7年2月4日		
変 更 理 由	本工事は、発注にあたり関係機関との調整を行っていたが、工事着手時に福岡国道事務所より工事範囲内の電線共同溝工事の申入れがあったため、工事工程を調整する必要が生じた。そのため、不測の日数を要したことから、工期の延長を行うものである。		