

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 水路課

起 工 番 号	起 工 第 43 号		
建設工事等の名称	鳥巢分地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市下宮永町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長 L = 29.0 m コンクリート柵渠工（1,500×1,200） L = 29.0 m	
	変 更 後	工事延長 L = 29.0 m コンクリート柵渠工（1,500×1,200） L = 29.0 m 小口止工① 1式 小口止工② 1式 小口止工③ 1式 小口止工④ 1式 底盤コンクリート工 1式 張コンクリート工 1式	
履 行 期 間	変 更 前	令和6年11月6日	～ 令和7年2月28日
	変 更 後	令和6年11月6日	～ 令和7年2月28日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名 称	(株)友進工業	
	住 所	福岡県柳川市有明町1626-2	
契 約 金 額	変 更 前	4,708,000 円	
	変 更 後	5,302,000 円	
変 更 契 約 日	令和7年2月14日		
変 更 理 由	現地協議により、小口止工4箇所、底盤コンクリート工及び張コンクリート工を増工するものである。また、仮締切等の作業のため、仮設道路の延長を変更するものである。		