

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 建設課

起 工 番 号	起 工 第 1 号		
建設工事等の名称	村中南村中北線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市南浜武		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長 L = 72.0m 函渠型側溝 300標準型 L = 94.0m 函渠型側溝 300 (L = 1.0m) 分水型 N = 5.0箇所 函渠型側溝 300 (L = 2.0m) 溜樹型 N = 9.0箇所 横断暗渠 300型 L = 3.0m 暗渠排水管 (VPφ250) L = 3.0m 集水樹 500×500×700 N = 1.0基 空洞ブロック積 (5段積) L = 39.0m 路盤工 (t = 10cm RC-40) A = 320.0m ² 表層 (t = 5cm 再生密粒度As13) A = 320.0m ² 区画線設置 (溶融式・手動) L = 80.0m	
	変 更 後	工事延長 L = 72.0m 函渠型側溝 300標準型 L = 94.0m 函渠型側溝 300 (L = 1.0m) 分水型 N = 5.0箇所 函渠型側溝 300 (L = 2.0m) 溜樹型 N = 9.0箇所 横断暗渠 300型 L = 3.0m 暗渠排水管 (VPφ250) L = 3.0m 集水樹 500×500×700 N = 1.0基 空洞ブロック積 (5段積) L = 39.0m 路盤工 (t = 10cm RC-40) A = 320.0m ² 表層 (t = 5cm 再生密粒度As13) A = 320.0m ² 区画線設置 (溶融式・手動) L = 80.0m	
履 行 期 間	変 更 前	令和6年11月6日	～ 令和7年2月28日
	変 更 後	令和6年11月6日	～ 令和7年3月14日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称	(有)共栄建設	
	住 所	福岡県柳川市南浜武1206-2	
契 約 金 額	変 更 前	12,540,000 円	
	変 更 後	12,540,000 円	
変 更 契 約 日	令和7年2月19日		
変 更 理 由	道路施工に際し、支障となる電柱の移設に不測の日数を要したため、原工期内での竣工が困難となった。よって、工期の延長を行うものである。		