

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 建設課

起 工 番 号	起 工 第 47 号		
建設工事等の名称	徳益棚町線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町棚町		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長 L = 82.0m 自由勾配側溝 (300×300) L = 56.0m 自由勾配側溝 (300×400) L = 15.0m 自由勾配側溝 (300×500) L = 8.0m V P 管 (φ 250) L = 9.0m 溜桝 (400×400×600) N = 1.0基 溜桝 (400×400×700) N = 1.0基 表層工 (t = 5cm) A = 60.0m ²	
	変 更 後	工事延長 L = 82.0m 自由勾配側溝 (300×300) L = 56.0m 自由勾配側溝 (300×400) L = 14.0m 自由勾配側溝 (300×500) L = 4.0m V P 管 (φ 250) L = 13.0m 溜桝 (400×400×600) N = 1.0基 溜桝 (400×400×700) N = 1.0基 表層工 (t = 5cm) A = 47.0m ² 張りコンクリート A = 57.0m ²	
履 行 期 間	変 更 前	令和6年11月27日	～ 令和7年3月21日
	変 更 後	令和6年11月27日	～ 令和7年3月21日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称	(株)中川建設	
	住 所	福岡県柳川市三橋町棚町784-1	
契 約 金 額	変 更 前	5,038,000 円	
	変 更 後	5,447,200 円	
変 更 契 約 日	令和7年3月17日		
変 更 理 由	工事に支障となる埋設物があったため、計画していた排水施設の位置及び数量を変更するものである。また、境界確認結果や発注後における土羽部の損傷拡大等に応じ、法面の保護を目的とした張りコンクリートを追加するものである。		