

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 8 号		
建設工事等の名称	木元地区農村環境水路整備工事(単独)		
建設工事等の場所	柳川市三橋町木元地内		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L=90.0m コンクリートブロック積工(SL=2.0m) L=90.0m A=180.0m ² 地盤改良基礎工(B=1,600、H=800) L=90.0m	
	変更後	工事延長 L=90.0m コンクリートブロック積工(SL=2.0m) L=90.0m A=180.0m ² 地盤改良基礎工(B=1,600、H=800) L=90.0m 泥土改良工(B=3,500、H=1,000) L=90.0m A=315.0m ² 、N=1.0式	
履行期間	変更前	令和6年11月14日	～ 令和7年3月21日
	変更後	令和6年11月14日	～ 令和7年3月21日
契約の相手方	商号 又は 名称	新開建設(株)	
	住所	福岡県柳川市三橋町中山27	
契約金額	変更前	13,626,800 円	
	変更後	15,158,000 円	
変更契約日	令和7年3月19日		
変更理由	工事に伴う水路仮締切りにおいて、周辺水位を下げることに困難が生じたことから、当初設計を大幅に上回る仮設材が必要となった。よって、水替工の数量を増工変更する。また、工事区域内の堆積土が当初設計より軟弱であり、地盤改良基礎を施工する上で困難が生じたことから、泥土改良土を増工変更する。		