

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 建設課

起 工 番 号	起 工 第 14 号		
建設工事等の名称	馬場中堀線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市西蒲池		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長 L=19.5m 函渠工 ボックスカルバート 1,500×1,500 2連 L=5.0m N= 1.0式 ウイング工(上流側・下流側) N= 1.0式 地覆工 N= 1.0式 取付壁(左岸・右岸) N= 1.0式 コンクリートブロック積工(滑面、裏コン有) A=23.0m2 張コンクリート工 t=10cm A=12.0m2 ガードレール設置工 Gr-C-2B-4 L=17.0m 上層路盤 t=15cm RC-40 A=88.0m2	
	変 更 後	工事延長 L=19.5m 函渠工 ボックスカルバート 1,500×1,500 2連 L=5.0m N= 1.0式 ウイング工(上流側・下流側) N= 1.0式 地覆工 N= 1.0式 取付壁(左岸・右岸) N= 1.0式 コンクリートブロック積工(滑面、裏コン有) A=23.0m2 張コンクリート工 t=10cm A=12.0m2 ガードレール設置工 Gr-C-2B-4 L=17.0m 上層路盤 t=15cm RC-40 A=88.0m2	
履 行 期 間	変 更 前	令和6年11月6日	～ 令和7年3月31日
	変 更 後	令和6年11月6日	～ 令和7年5月30日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称	(株)熊丸建設	
	住 所	福岡県柳川市蒲生523-8	
契 約 金 額	変 更 前	13,420,000 円	
	変 更 後	13,420,000 円	
変 更 契 約 日	令和7年3月26日		
変 更 理 由	函渠ボックスカルバートの納品に不測の期間を要したため、原工期内での竣工が困難となった。よって、工期の延長を行うものである。		