

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 建設課

起 工 番 号	起 工 第 2 号		
建設工事等の名称	藤吉線道路改良(2工区)工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町藤吉		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長L=19.5m 6号函渠工(2000×1500) N= 1.0式 中圧噴射機械攪拌工(改良径φ1400) N= 17本 5号重力式擁壁工N= 1.0式 6号重力式擁壁工N= 1.0式	
	変 更 後	工事延長L=19.5m 6号函渠工(2000×1500) N= 1.0式 中圧噴射機械攪拌工(改良径φ1400) N= 11本 中圧噴射機械攪拌工(改良径φ1000) N= 12本 5号重力式擁壁工N= 1.0式 6号重力式擁壁工N= 1.0式	
履 行 期 間	変 更 前	令和6年8月27日	～ 令和7年5月30日
	変 更 後	令和6年8月27日	～ 令和7年5月30日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名 称	(有)式組	
	住 所	福岡県柳川市三橋町久末634-1	
契 約 金 額	変 更 前	19,685,600 円	
	変 更 後	23,160,500 円	
変 更 契 約 日	令和7年4月22日		
変 更 理 由	中厚噴射攪拌工において、施工箇所の既設水路を止水し浚渫した結果、水路護岸杭が当初設計していた中厚噴射攪拌工の改良体と干渉し、施行が困難であることが確認された。このことについて施工方法の検討を行った結果、改良体を護岸に干渉しない位置への再配置、改良径の変更及び数量変更を行う。また現地精査の結果、各工種の数量変更を行う。		