

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 上下水道課

起 工 番 号	起 工 第 4 号		
建設工事等の名称	弥四郎汚水幹線築造工事		
建設工事等の場所	柳川市上宮永町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長 L=641.0m 開削工法 VU200 L=243.0m 1号マンホール N= 3箇所 小口径マンホール N= 11箇所 取付管 N= 24箇所 小口径推進工法 低耐荷力泥水式推進工法 VP200 L=390.0m 鋼管さや管推進工法 一重ケーシング式 SP300(VP200) L=8.0m 2号マンホール N= 8箇所	
	変 更 後	工事延長 L=641.0m 開削工法 VU200 L=243.0m 1号マンホール N= 3箇所 小口径マンホール N= 11箇所 取付管 N= 24箇所 小口径推進工法 低耐荷力泥水式推進工法 VP200 L=390.0m 鋼管さや管推進工法 一重ケーシング式 SP300(VP200) L=8.0m 2号マンホール N= 8箇所	
履 行 期 間	変 更 前	令和6年11月15日	～ 令和7年9月30日
	変 更 後	令和6年11月15日	～ 令和7年11月14日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称	(株)大豊実業	
	住 所	福岡県柳川市間190-19	
契 約 金 額	変 更 前	207,787,800 円	
	変 更 後	207,787,800 円	
変 更 契 約 日	令和7年9月24日		
変 更 理 由	No.1からNo.0に推進工で下水道管の布設を行っていたところ、推進管がNo0付近で障害物に当たり、現在の推進工法では施工が困難となった。工法の変更に不測の期間を要し、施工期間が不足するため工期の延長を行う。		