

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 上下水道課

起 工 番 号	起 工 第 10 号		
建設工事等の名称	豊原地内配水管布設替工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町豊原地内		
建設工事等の種別	水道		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長 L = 1 4 7 . 8 m 配水管布設 HPPE φ 1 0 0 L = 8 1 . 8 m 配水管布設 HPPE φ 5 0 L = 5 . 9 m 配水管布設 PP φ 5 0 L = 5 0 . 2 m 仮設配水管布設 HIVP φ 7 5 L = 9 . 9 m 消火栓 地下式 単口 N = 1 . 0 基 給水管付替 N = 9 . 0 件	
	変 更 後	工事延長 L = 1 5 3 . 3 m 配水管布設 HPPE φ 1 0 0 L = 8 0 . 6 m 配水管布設 HPPE φ 5 0 L = 5 . 2 m 配水管布設 PP φ 5 0 L = 5 8 . 9 m 仮設配水管布設 HIVP φ 7 5 L = 8 . 6 m 消火栓 地下式 単口 N = 1 . 0 基 給水管付替 N = 9 . 0 件	
履 行 期 間	変 更 前	令和7年8月29日	～ 令和7年11月28日
	変 更 後	令和7年8月29日	～ 令和7年11月28日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名 称	(株)ヒラカワ	
	住 所	福岡県柳川市大和町塩塚1327	
契 約 金 額	変 更 前	9,306,000 円	
	変 更 後	9,681,100 円	
変 更 契 約 日	令和7年11月26日		
変 更 理 由	本工事において、配水管の布設位置に既設暗渠が横断していたため施工が困難であることが判明した。そこで、暗渠を下越しするよう設計変更するもの。また、現地精査に伴う変更も併せて行うものである。		