

変更契約結果表

発注部課名 上下水道課

起工番号	起工第 8 号		
建設工事等の名称	佃町地内配水管布設替工事		
建設工事等の場所	柳川市佃町地内		
建設工事等の種別	水道		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 537.9m 配水管布設 DIP-GX (S種) φ150 L = 235.6m 配水管布設 DIP-S50形 φ50 L = 17.4m 配水管布設 HPPE φ100 L = 149.0m 配水管布設 HPPE φ50 L = 0.5m 配水管布設 PP φ50 L = 110.0m 仮設配水管布設 HPPE φ75 L = 25.4m 給水管付替 N = 1 5.0件	
	変更後	工事延長 L = 537.9m 配水管布設 DIP-GX (S種) φ150 L = 235.6m 配水管布設 DIP-S50形 φ50 L = 17.4m 配水管布設 HPPE φ100 L = 149.0m 配水管布設 HPPE φ50 L = 0.5m 配水管布設 PP φ50 L = 110.0m 仮設配水管布設 HPPE φ75 L = 25.4m 給水管付替 N = 1 5.0件	
履行期間	変更前	令和7年8月27日	～ 令和7年12月12日
	変更後	令和7年8月27日	～ 令和8年1月9日
契約の相手方	商号又は名称	(株)岡工務店	
	住所	福岡県柳川市本町68-9	
契約金額	変更前	30,563,500 円	
	変更後	30,563,500 円	
変更契約日	令和7年12月10日		
変更理由	工事の施工に伴い発生する給水管付替について、県営団地及び市営団地管理者との調整に不測の日数を要したため、工期を延長するものである。		