

変更契約結果表

発注部課名 都市計画課

起工番号	起工第 3 号		
建設工事等の名称	沖端水天宮周辺植栽施設整備工事		
建設工事等の場所	柳川市稲荷町、沖端町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 450 m 植栽ます設置工 シダレヤナギ植栽工 笠石解体・積み直し工	N = 1.0 式 N = 1.0 式 N = 1.0 式
	変更後	工事延長 L = 450 m 式 植栽ます設置工 式 シダレヤナギ植栽工 式 笠石解体・積み直し工	N = 1.0 N = 1.0 N = 1.0 式
履行期間	変更前	令和7年8月13日	～ 令和8年2月6日
	変更後	令和7年8月13日	～ 令和8年2月6日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)英興建設	
	住所	福岡県柳川市有明町2535-22	
契約金額	変更前	35,469,500 円	
	変更後	35,405,700 円	
変更契約日	令和8年1月28日		
変更理由	各関係者との植栽マスの配置確認の結果、水天宮祭および既存施設との干渉が判明し、配置の変更および一部削除が生じたため、シダレヤナギの植栽本数や掘削土量等が減少し、契約金額の減額を行うものである。		