

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 2 号		
建設工事等の名称	藤吉線交差点詳細設計業務委託		
建設工事等の場所	柳川市三橋町藤吉		
建設工事等の種別	測量・コン		
建設工事等の概要	変更前	平面交差点設計 平面交差点詳細設計 一般構造物設計 箱型函渠詳細設計 一般構造物基礎工詳細設計	N = 1. 0式 N = 1. 0式 N = 1. 0式
	変更後	平面交差点設計 平面交差点詳細設計 一般構造物設計 箱型函渠詳細設計（3連1層） 箱型函渠詳細設計（1連1層） 一般構造物基礎工詳細設計（3連1層） 一般構造物基礎工詳細設計（1連1層）	N = 1. 0式 N = 1. 0式 N = 1. 0式 N = 1. 0箇所 N = 1. 0箇所
履行期間	変更前	令和7年8月8日	～ 令和8年2月27日
	変更後	令和7年8月8日	～ 令和8年3月19日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)アジア建設コンサルタント柳川営業所	
	住所	福岡県柳川市金納4-6	
契約金額	変更前	13,970,000 円	
	変更後	16,954,300 円	
変更契約日	令和8年2月2日		
変更理由	交差点線形の決定にあたり、主道路の道路管理者である福岡県と協議した結果、付加車線を設けることになった。そのことにより既設計である箱型函渠の再検討が必要となったため、箱型函渠詳細設計及び構造物基礎詳細設計の増額を行う。また、上記の増額に伴い工期延長を行うものである。		