

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 3 号			
建設工事等の名称	拾丁開古開線道路改修工事			
建設工事等の場所	柳川市吉富町			
建設工事等の種別	土木			
建設工事等の概要	変更前	工事延長 コンクリートブロック積 (L = 15.3 m) コンクリート擁壁 (小口止) ガードレール基礎 嵩上工 ガードレール設置 表層工 (t = 4 cm)	L = 37.0 m A = 25.0 m ² N = 4 箇所 L = 16.0 m L = 15.0 m L = 31.0 m A = 19.0 m ²	
	変更後	工事延長 コンクリートブロック積 (L = 12.0 m) コンクリート擁壁 (小口止) ガードレール基礎 嵩上工 取付コンクリート ガードレール設置 表層工 (t = 4 cm)	L = 37.0 m A = 20.0 m ² N = 4 箇所 L = 13.0 m L = 15.0 m N = 1.0 式 L = 31.0 m A = 25.0 m ²	
履行期間	変更前	令和7年10月22日	～	令和8年2月27日
	変更後	令和7年10月22日	～	令和8年2月27日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)豊建設		
	住所	福岡県柳川市上宮永町255-4		
契約金額	変更前	7,260,000 円		
	変更後	6,975,100 円		
変更契約日	令和8年2月6日			
変更理由	<p>個人管理の農業用施設及び橋梁基礎が支障となり、ブロック積の設置が困難な部分があるため、ブロック積及びガードレール基礎の延長を減工する。なお、ブロック積が減となった箇所は、取付コンクリートを追加し、法面補強を実施する。</p> <p>ガードレールにおいて、取付部の支柱がコンクリート用では設置困難であるため、土中用に変更する。</p> <p>路面のひび割れ、沈下により取付が困難なため、舗装工の増工を行う。</p>			