

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 8 号		
建設工事等の名称	下田町地区農村環境水路整備工事（単独）		
建設工事等の場所	柳川市蒲生地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 $L = 22.0\text{ m}$ コンクリートブロック積工（裏コン t = 10 cm SL = 3, 100） $A = 68.0\text{ m}^2$	
	変更後	工事延長 $L = 22.0\text{ m}$ コンクリートブロック積工（裏コン t = 10 cm SL = 3, 100） $A = 68.0\text{ m}^2$	
履行期間	変更前	令和7年10月25日	～ 令和8年2月13日
	変更後	令和7年10月25日	～ 令和8年3月13日
契約の相手方	商号又は名称	(株)熊丸建設	
	住所	福岡県柳川市蒲生523-8	
契約金額	変更前	7,370,000 円	
	変更後	7,370,000 円	
変更契約日	令和8年2月6日		
変更理由	本工事施工に伴い、地元関係者との協議及び水位調整に不測の日数を要したため工期を延長するものである。		