

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 12 号		
建設工事等の名称	外弁天7号線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町皿垣開		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 張コンクリート工 (t = 10 cm) m ² 表層工 (再生密粒度 A s 13 t = 4 cm) m ² 不陸整正工 (RC-40 t = 3 cm) m ²	L = 153.0 m A = 413.0 A = 336.0 A = 336.0
	変更後	工事延長 m 張コンクリート工 (t = 10 cm) m ² 表層工 (再生密粒度 A s 13 t = 4 cm) m ² 不陸整正工 (RC-40 t = 5 cm) m ²	L = 153.0 A = 405.0 A = 366.0 A = 366.0
履行期間	変更前	令和7年11月5日	～ 令和8年2月13日
	変更後	令和7年11月5日	～ 令和8年2月13日
契約の相手方	商号 又は 名称	坂井建設(株)	
	住所	福岡県柳川市大和町皿垣開624-3	
契約金額	変更前	6,105,000 円	
	変更後	6,276,600 円	
変更契約日	令和8年2月4日		
変更理由	現場着手後に判明した既設舗装厚に合わせて、不陸整正補足材厚を変更するものである。また、あわせて現場精査による変更を行うものである。		