

変更契約結果表

発注部課名 水路課

|          |   |  |             |
|----------|---|--|-------------|
| 起工番号     | 起工第 2 号   |  |             |
| 建設工事等の名称 | 内開第二地区農村環境水路整備工事                                  |  |             |
| 建設工事等の場所 | 柳川市吉富町地内  |  |             |
| 建設工事等の種別 | 土木  |  |             |
| 建設工事等の概要 | 変更前   | 工事延長 L = 138.5m<br>コンクリート杭柵工 (□150×4, 500 5枚掛) L = 122.0m<br>張コンクリート工① (平場W=200 SL=1, 100) A = 61.0m <sup>2</sup><br>被覆矢板根固工 (t = 5mm L = 3.0m) L = 24.0m<br>コンクリート柵渠工 (600×600) L = 34.0m<br>張コンクリート工② (平場W=200 SL=1, 100) L = 27.0m <sup>2</sup><br>被覆根固工 (B = 500 SL = 850) L = 55.5m |             |
|          | 変更後   | 工事延長 L = 138.5m<br>コンクリート杭柵工 (□150×4, 500 5枚掛) L = 122.0m<br>張コンクリート工① (平場W=200 SL=1, 100) A = 61.0m <sup>2</sup><br>被覆矢板根固工 (t = 5mm L = 3.0m) L = 24.0m<br>コンクリート柵渠工 (600×600) L = 34.0m<br>張コンクリート工② (平場W=200 SL=1, 100) L = 27.0m <sup>2</sup><br>被覆根固工 (B = 500 SL = 850) L = 55.5m |             |
| 履行期間     | 変更前   | 令和7年11月7日  | ～ 令和8年2月27日 |
|          | 変更後   | 令和7年11月7日  | ～ 令和8年3月13日 |
| 契約の相手方   | 商号又は名称  | (株)甲斐田組  |             |
|          | 住所  | 福岡県柳川市大和町明野1040-1  |             |
| 契約金額     | 変更前   | 19,805,500 円   |             |
|          | 変更後   | 19,805,500 円   |             |
| 変更契約日    | 令和8年2月19日   |  |             |
| 変更理由     | 本工事施工に伴い、地元関係者との協議及び水位調整に不測の日数を要したため工期を延長するものである。 |  |             |