

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 3 号		
建設工事等の名称	起田地区農村環境水路整備工事（単独）		
建設工事等の場所	柳川市三橋町起田地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 70.0 m コンクリートブロック積工 (SL = 2.0 m) L = 132.0 m A = 264.0 m ² 地盤改良基礎工 (B = 1.6 m H = 0.8 m) L = 131.0 m N = 1.0 式 泥土改良工 (B = 3.0 m 平均 1.0 m) L = 129.5 m N = 1.0 式	
	変更後	工事延長 L = 70.0 m コンクリートブロック積工 (SL = 2.0 m) L = 132.0 m A = 264.0 m ² 地盤改良基礎工 (B = 1.6 m H = 0.8 m) L = 131.0 m N = 1.0 式 泥土改良工 (B = 3.0 m 平均 1.0 m) L = 129.5 m N = 1.0 式	
履行期間	変更前	令和7年11月11日	～ 令和8年2月27日
	変更後	令和7年11月11日	～ 令和8年3月13日
契約の相手方	商号 又は 名称	甲栄建設(株)	
	住所	福岡県柳川市大和町栄866-3	
契約金額	変更前	19,254,400 円	
	変更後	19,254,400 円	
変更契約日	令和8年2月19日		
変更理由	他工事との工程調整や関係者協議に不測の日数を要したため、工期を延長するものである。		