

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 3 号		
建設工事等の名称	吉富線道路舗装工事		
建設工事等の場所	柳川市吉富町		
建設工事等の種別	舗装		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 350.0 m 車道舗装 A = 2,200.0 m ² 歩道舗装 A = 430.0 m ² 乗入部舗装 A = 150.0 m ² 区画線設置 溶解式・手動 L = 1,044.0 m	
	変更後	工事延長 L = 350.0 m 車道舗装 A = 2,200.0 m ² 歩道舗装 A = 430.0 m ² 乗入部舗装 A = 150.0 m ² 区画線設置 溶解式・手動 L = 1,044.0 m	
履行期間	変更前	令和7年11月6日	～ 令和8年3月13日
	変更後	令和7年11月6日	～ 令和8年3月26日
契約の相手方	商号又は は 名称	シモガワ建設(株)	
	住 所	福岡県柳川市三橋町中山1292-1	
契約金額	変更前	20,802,100 円	
	変更後	20,802,100 円	
変更契約日	令和8年2月26日		
変更理由	本工事箇所は、介護福祉施設や海苔漁業施設と隣接しており、工事に伴い、これらの施設の営業に支障を来たさないよう関係者との十分な協議を行った結果、工事の時間帯や工程の調整に不測の日数を要したことから、工期の延長を行うものである。		