

変更契約結果表

発注部課名 上下水道課

起工番号	起工第 11 号		
建設工事等の名称	江曲・藤吉地内配水管布設替工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町江曲・三橋町藤吉地内		
建設工事等の種別	水道		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 305.5m 配水管布設 DIP-GXφ200 (S種) L = 166.0m 配水管布設 DIP-GXφ100 (S種) L = 2.4m 配水管布設 HPPEφ75 L = 18.2m 配水管布設 PPφ50 L = 107.8m 仮設配水管布設 HPPEφ100 L = 11.1m	
	変更後	工事延長 L = 305.5m 配水管布設 DIP-GXφ200 (S種) L = 166.0m 配水管布設 DIP-GXφ100 (S種) L = 2.4m 配水管布設 HPPEφ75 L = 18.2m 配水管布設 PPφ50 L = 107.8m 仮設配水管布設 HPPEφ100 L = 11.1m	
履行期間	変更前	令和7年11月7日	～ 令和8年2月27日
	変更後	令和7年11月7日	～ 令和8年3月25日
契約の相手方	商号又は名称	(有)吉開住設工業	
	住所	福岡県柳川市三橋町白鳥488-1	
契約金額	変更前	30,646,000 円	
	変更後	30,646,000 円	
変更契約日	令和8年2月26日		
変更理由	本工事の水管橋部について、当初設計の配管ルートである南側に、個人所有の井戸ポンプがあり、施工が困難であったため、配管ルートを北側へ変更した。その結果、既設配水管φ300の撤去工事が必要となり、工期延長をするものである。		