

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 3 号		
建設工事等の名称	西一ノ口1号線道路詳細設計業務委託		
建設工事等の場所	柳川市久々原		
建設工事等の種別	測量・コン		
建設工事等の概要	変更前	道路詳細設計 道路改良設計（L = 0.44 km） N = 1.0式	
	変更後	道路詳細設計 道路改良設計（L = 0.42 km） N = 1.0式	
履行期間	変更前	令和7年6月20日	～ 令和8年2月27日
	変更後	令和7年6月20日	～ 令和8年3月19日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)協立 柳川営業所	
	住所	福岡県柳川市三橋町白鳥477-1	
契約金額	変更前	6,710,000 円	
	変更後	6,788,100 円	
変更契約日	令和8年2月25日		
変更理由	道路の線形決定にあたり、学校再編協議会及び隣接する水路の管理者（九州農政局）との協議に不測の日数を要した為、原履行期間内での業務完了が困難となった。よって、履行期間の延長を行うものである。また、現地精査の結果、各工種の数量を変更するものである。		