

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	吉富線道路改良（1工区）工事		
建設工事等の場所	柳川市吉富町		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 222.0m L型擁壁 H = 1,250 L = 53.0m 管渠型側溝 300×300 L = 203.0m 自由勾配側溝 300×400 L = 2.0m L型側溝 L = 13.0m 横断暗渠 300×300 L = 24.0m 排水柵 500×500×H N = 4.0箇所 歩車道境界ブロック L = 205.0m 護岸嵩上げ L = 203.0m 防護柵設置 Gr-C-2B-S L = 204.0m	
	変更後	工事延長 L = 222.0m L型擁壁 H = 1,250 L = 53.0m 管渠型側溝 300×300 L = 203.0m 自由勾配側溝 300×400 L = 2.0m L型側溝 L = 13.0m 横断暗渠 300×300 L = 24.0m 排水柵 500×500×H N = 4.0箇所 歩車道境界ブロック L = 204.0m 護岸嵩上げ L = 202.0m 防護柵設置 Gr-C-2B-S L = 204.0m	
履行期間	変更前	令和7年11月5日	～ 令和8年2月27日
	変更後	令和7年11月5日	～ 令和8年3月13日
契約の相手方	商号又は名称	(株)堤組	
	住所	福岡県柳川市大和町皿垣開7	
契約金額	変更前	39,404,200 円	
	変更後	39,008,200 円	
変更契約日	令和8年2月26日		
変更理由	本工事は既設排水管撤去に伴う、既設護岸の取り壊しとブロック積復旧を見込んでいたが、既設護岸の取り壊し部分を最小限に排水管を撤去することが可能であったため、ブロック積工を減工する。また、現地精査の結果、各工種の数量を変更するものである。		