

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 2 号		
建設工事等の名称	内開第二地区農村環境水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市吉富町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L=138.5m コンクリート杭柵工 (□150×4, 500 5枚掛) L=122.0m 張コンクリート工① (平場W=200 SL=1, 100) A=61.0m ² 被覆矢板根固工 (t=5mm L=3.0m) L=24.0m コンクリート柵渠工 (600×600) L=34.0m 張コンクリート工② (平場W=200 SL=1, 100) L=27.0m ² 被覆根固工 (B=500 SL=850) L=55.5m	
	変更後	工事延長 L=138.5m コンクリート杭柵工 (□150×4, 500 5枚掛) L=122.5m 張コンクリート工① (平場W=200 SL=1, 100) A=62.0m ² 被覆矢板根固工 (t=5mm L=3.0m) L=25.5m コンクリート杭柵工② (□150×5, 000 6枚掛) L=6.0m コンクリート柵渠工 (600×600) L=34.0m 張コンクリート工② (W=780~850) A=16.0m ² 被覆根固工 (B=500 SL=850) L=0.0m 根固工① (H=900) L=26.5m 根固工② (H=500) L=23.0m	
履行期間	変更前	令和7年11月7日	～ 令和8年3月13日
	変更後	令和7年11月7日	～ 令和8年3月13日
契約の相手方	商号又は名称	(株)甲斐田組	
	住所	福岡県柳川市大和町明野1040-1	
契約金額	変更前	19,805,500 円	
	変更後	23,309,000 円	
変更契約日	令和8年3月5日		
変更理由	No.3+12.5～No.6+8.0の区間において、当初想定より既設石積の根入れが不足していた。また、一部区間では護岸未整備であった。そのため、現地協議を行い、石積崩壊の危険性から工法変更を行う。護岸未整備区間においては、コンクリート杭柵工により護岸を新設する。その他、現地精査の結果に基づき数量変更を行う。		