

## 変更契約結果表

発注部課名 三橋庁舎市民サービス課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	柳川市役所三橋庁舎3、4、5階LED化改修工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町正行地内		
建設工事等の種別	電気		
建設工事等の概要	変更前	電気設備工事 1.0式	
	変更後	電気設備工事 1.0式	
履行期間	変更前	令和7年11月12日	～ 令和8年3月13日
	変更後	令和7年11月12日	～ 令和8年3月27日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)高田電設	
	住所	福岡県柳川市間383-1	
契約金額	変更前	30,943,000 円	
	変更後	30,943,000 円	
変更契約日	令和8年3月3日		
変更理由	全国的に照明設備の更新・リニューアル需要が急激に増加していることから、改修に必要な照明器具の納品が遅れており、工期内の完成が見込めないため工期を延長するもの。		