

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 30 号		
建設工事等の名称	南本村地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市西蒲池地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 21.0m 被覆根固工 L = 21.0m 底板コンクリート工 A=69.0m ² L = 21.0m	
	変更後	工事延長 L = 25.5m 被覆根固工 L = 24.5m 底板コンクリート工 A=86.0m ² L = 25.5m 根固工 N = 1.0式	
履行期間	変更前	令和7年11月18日	～ 令和8年3月13日
	変更後	令和7年11月18日	～ 令和8年3月13日
契約の相手方	商号又は名称	一進建設	
	住所	福岡県柳川市西蒲池202-7	
契約金額	変更前	4,331,800 円	
	変更後	5,434,000 円	
変更契約日	令和8年3月9日		
変更理由	水路内仮設の当初予定進入路では進入が困難なため歩道側に進入路を変更した。それに伴い歩行者の安全を考慮する必要があるため、安全工を追加するものである。また、施工区間対岸の既設杭柵工の根入れ不足が確認されたため、根固工を追加し、併せて現地精査の結果に基づき、数量の変更を行うものとする。		