

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 5 号		
建設工事等の名称	中間堀ヨリ南線道路改修工事		
建設工事等の場所	柳川市佃町		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 29.0 m コンクリートブロック積工 L = 24.9 m (A = 56.0 m ²) 小口止工 (L=0.3m) N = 2.0 箇所 ガードレール撤去・設置 L = 28.0 m	
	変更後	工事延長 L = 28.5 m コンクリートブロック積工 L = 24.3 m (A = 56.2 m ²) 小口止工 (L=0.3m) N = 2.0 箇所 ガードレール撤去・設置 L = 28.0 m	
履行期間	変更前	令和7年12月3日	～ 令和8年3月13日
	変更後	令和7年12月3日	～ 令和8年3月13日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)廣松組	
	住所	福岡県柳川市下宮永町643-1	
契約金額	変更前	6,897,000 円	
	変更後	7,956,300 円	
変更契約日	令和8年3月11日		
変更理由	当初、現場東側水路における仮締切は、水門を用いた仮締切を実施する計画であったが、水門を完全に閉じても越流が発生し施工に支障をきたしているため、追加の仮締切を行うものである。また、掘削を行ったところ、背面土砂が脆弱であり崩壊の危険性があるため、背面掘削の勾配を変更するものである。併せて、現場精査による変更を行うものである。		