

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 19 号		
建設工事等の名称	二郎丸村中東線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市田脇		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 22.0m 基礎コンクリート工（3種） L = 21.0m コンクリートブロック積工（滑面・裏コン有） A = 18.0m <sup>2</sup> コンクリートブロック積工（粗面・裏コン有） A = 37.0m <sup>2</sup> コンクリート擁壁工（小口止工） V=0.7m <sup>3</sup> N = 1.0箇所 ガードレール基礎工 H=500 L = 22.0m 表層（再生密粒度As13 t=5cm 3.0<W） A = 100.0m <sup>2</sup> 路盤（RC-40 t=15cm） A = 25.0m <sup>2</sup> 不陸整正（RC-40 t=3cm） A = 75.0m <sup>2</sup>	
	変更後	工事延長 L = 22.0m 基礎コンクリート工（3種） L = 21.0m コンクリートブロック積工（滑面・裏コン有） A = 18.0m <sup>2</sup> コンクリートブロック積工（粗面・裏コン有） A = 37.0m <sup>2</sup> コンクリート擁壁工（小口止工） V=0.7m <sup>3</sup> N = 1.0箇所 ガードレール基礎工 H=500 L = 22.0m 表層（再生密粒度As13 t=5cm 3.0<W） A = 100.0m <sup>2</sup> 路盤（RC-40 t=15cm） A = 25.0m <sup>2</sup> 不陸整正（RC-40 t=3cm） A = 75.0m <sup>2</sup>	
履行期間	変更前	令和7年12月26日	～ 令和8年3月13日
	変更後	令和7年12月26日	～ 令和8年3月31日
契約の相手方	商号又は名称	(有)筑後海事	
	住所	福岡県柳川市田脇1-5	
契約金額	変更前	9,603,000 円	
	変更後	9,603,000 円	
変更契約日	令和8年3月9日		
変更理由	施工に際し、地元調整及び工法変更の検討に不測の日数を要したため、原工期内の竣工が困難となった。よって、工期の延長を行うものである。		